

運輸工務範疇超過一億之工程的狀況

A situação das obras com valor superior a cem milhões de patacas da tutela de Transportes e Obras Públicas

部門 Serviços	工程 Obra	判給 Adjudicação		至 até 31/05/2019		註 Nota
		價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
土地工務運輸局 DSSOPT	1 中國與葡語國家商貿服務合作綜合大樓 Complexo para Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	692,800,000.00	600	-0.2%	0.0%	
	2 特警隊警犬隊新總部 Nova Sede do Pelotão Cinotécnico da UTIP	220,124,627.00	650	1.4%	18.2%	
	3 重建路環射擊場 Carreira de Tiro Coloane	193,680,627.64	486			3
	4 新監獄－第二期 Novo Estabelecimento Prisional Fase 2	1,055,780,000.00	1020	2.9%	17.5%	
	5 新監獄－第三期 Novo Estabelecimento Prisional Fase 3	739,718,181.19	693			3
	6 氹仔警務廳 Departamento Policial da Taipa					e
	7 下環街社會服務綜合大樓－第二期 Complexo de Serviços Comunitários da Praia do Manduco Fase 2	193,953,600.00	630	2.7%	4.3%	
	8 基馬拉斯大馬路空中走廊 Travessia Pedonal da Avenida de Guimarães	339,999,000.00	720	0.0%	0.0%	
	9 蓮花路旁基建 Infraestruturas junto da Estrada Flor de Lótus	286,440,047.50	750	-1.8%	4.9%	
	10 鄰近石排灣水庫基建 Infraestruturas junto do Reservatório de Seac Pai Van	119,050,206.00	513	0.0%	0.0%	
	11 檢察院－第二期 Ministério Público Fase 2	265,800,000.00	378			3
建設發展辦公室 GDI	12 全澳城市電子監察系統－第四階段 Sistema de Monitorização Digital da Cidade Fase 4	130,316,284.00	728	0.0%	3.3%	
	13 離島醫療綜合體 Novo hospital					2
	14 離島醫療綜合體－護理學院大樓 Novo hospital - Escola de Enfermagem	609,000,000.00	700	3.6%	0.7%	
	15 離島醫療綜合體－員工宿舍大樓 Novo hospital - Alojamento para Trabalhadores					1
	16 公共衛生大樓－基礎 Edifício de Saúde Pública - Fundações	109,860,000.00	585	0.0%	0.0%	
	17 運動員培訓及集訓中心 Centro de Formação e Estágio de Atletas	1,182,584,690.00	580	4.7%	0.0%	
	18 C區填土 Aterro da Zona C	816,182,250.00	645	0.0%	0.0%	
	19 D區填土 Aterro da Zona D					2
	20 粵澳新通道－基礎 Nova fronteira Guangdong-Macau - Fundações	<b>22/05/2019</b>	<b>完工 Concluído</b>			
	21 粵澳新通道－地下連續牆及連接通道基礎 Nova fronteira Guangdong-Macau - Parede diafragma e fundações da ligação	<b>22/05/2019</b>	<b>完工 Concluído</b>			
	22 鴨涌河整治 Reordenamento do Canal dos Patos	1,546,990,572.50	430			3
	23 粵澳新通道－澳門側聯檢大樓 Nova fronteira Guangdong-Macau - Posto fronteiriço do lado de	1,433,481,064.00	440			3
	24 粵澳新通道－珠海側聯檢大樓 Nova fronteira Guangdong-Macau - Posto fronteiriço do lado de					0
	25 第四條大橋 Quarta Ponte					1
	26 九澳隧道 Túnel de Ká Hó	254,140,753.29	930	21.5%	39.3%	a
	27 九澳隧道北連接線 Túnel de Ká Hó - Acesso Norte	175,146,101.00	720			3
	28 北安連接E2區行車天橋 Viaduto entre Pac On e Zona E2	139,257,156.43	640	0.0%	0.0%	
	29 奧林匹克游泳館圓形地行車天橋 Viaduto da Rotunda da Piscina Olímpica	296,220,000.00	920	2.0%	0.0%	
	30 慕拉士大馬路公共房屋－基礎及地庫 Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Moraes - Fundações e Caves	509,200,000.00	930	0.0%	0.0%	

部門 Serviços	工程 Obra	判給 Adjudicação		至 até 31/05/2019		註 Nota
		價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
建設發展辦公室 GDI	31 望廈社會房屋第二期暨望廈體育館重建 Habitação Social de Mong Há (Fase 2) e Reconstrução do Pavilhão Desportivo de Mong Há	1,202,197,818.31	495	0.0%	0.0%	
	32 台中街社會房屋 Habitação Social de Tamagnini Barbosa	503,000,000.00	1060	0.8%	0.0%	
	33 新口岸填海區政府辦公大樓 Edifício da Administração no ZAPE	188,282,303.00	688	0.0%	0.0%	
	34 氹仔客運碼頭配套設施 Instalações Complementares do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	246,064,396.09	600	-4.7%	9.2%	
	35 建築廢料堆填區地質改良 Melhoria das Características Geotécnicas do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção	439,000,000.00	442			3
	36 九澳水庫擴容工程 Ampliação da Barragem de Ká-Hó					2
運輸基建辦公室 GIT	37 氹仔線－市中心段 Linha da Taipa - Segmento do Centro	489,000,000.00	1158	27.8%	96.7%	b
	38 氹仔線－路氹城段 Linha da Taipa - Segmento do Cotai	815,004,305.00	1021	11.4%	111.1%	
	39 氹仔線－口岸段 Linha da Taipa - Segmento do Posto Fronteiriço	671,200,000.00	1044	16.8%	99.0%	
	40 氹仔線優化 Remodelação da Linha da Taipa	133,386,125.00	220	3.5%	8.6%	
	41 車廠上蓋 Superestrutura do Parque de Materiais e Oficina	<b>23/05/2019</b>	<b>完工 Concluído</b>			
	42 媽閣站 Estação da Barra	1,178,200,000.00	1238	0.0%	0.0%	
	43 媽閣交通樞紐 Centro Modal de Transportes da Barra	1,238,000,000.00	1399	4.3%	25.2%	b
	44 石排灣線前期 Início da Linha Seac Pai Van	131,686,000.00	293	9.6%	1.4%	
45 石排灣線 Linha de Seac Pai Van					0	
環境保護局 DSPA	46 惰性拆建物料分選設施 Instalação de Triagem de Materiais Inertes Resultantes de Demolições e Construções	362,333,747.00	365			c
	47 廢舊車輛預處理場地 Instalações de Pré-Tratamento de Veículos Abatidos					0
	48 澳門半島污水處理廠的優化 Aperfeiçoamento da ETAR da Península de Macau	193,410,455.00	851	0.0%	0.0%	
	49 建築廢料堆填區海泥拋填 Deposição de Lamas Marítimas no Aterro para Resíduos de Materiais de Construção					0
	50 垃圾焚化中心第三期擴建 Expansão da Central de Incineração Fase 3					0
海事及水務局 DSAMA	51 第四條對澳供水管道 Quarta Conduta de Abastecimento de Água a Macau	144,949,100.00	500	-3.1%	37.6%	d
總額 : Total :		19,245,439,409.95	平均 : Média :	3.6%	16.4%	

註 Nota :

+/-	有關欄目顯示價格及工期的變動，紅色表示超過25%。 As colunas referem-se à variação de preço e prazo, a cor vermelha indica que excedeu 25%.
0	未開展 Não iniciada
1	招標 Obtenção propostas
2	判給 Adjudicação
3	合同 Contrato
a	炸藥進口受天津事件影響，工程自2015年8月至2016年12月期間暫停。 Importação de explosivos afectada pelo acidente em Tianjin e a obra foi suspensa de Agosto de 2015 a Dezembro de 2016.
b	根據現場實際情況調整設計；部分場地延後交付使用；遷移公共服務承批公司的基建設施。 Adaptação do projecto às condições reais do local da obra ; disponibilização tardia de algumas parcelas ; desvio de infraestruturas das Concessionárias.
c	因堆填區地塊有移動情況，工程不具條件開始（見第34項）。 A obra não tem condições de iniciar devido à instabilidade do terreno (ver 34).
d	需與相鄰工程協調。 Necessidade de conciliar com obras adjacentes.
e	該公開招標透過行政長官批示已被消滅，現階段重新審視施工計劃。 Por despacho do CE foi extinto o concurso público. O projecto de execução está em fase de reapreciação.